



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA - LOTEAMENTO PLANALTO

Endereço: RUA EMÍLIO JOÃO BRAUN, ESQ. COM A RUA HELVIN KRUGER

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS	%	30 DIAS	%	45 DIAS	%
1.0	Instalação de 13 postes, estruturas primárias, estruturas secundárias, transformador e todos acessórios necessários, conforme projeto técnico e memorial aprovado na RGE.	R\$ 77.186,70	67,95%				
2.0	Instalação de 39 metros de rede primária compacta, instalação de 271 metros de rede secundária multiplexada, instalação do aterramento de toda a rede instalada, conforme projeto técnico e memorial aprovado na RGE.			R\$ 28.000,00	24,65%		
3.0	Instalação da iluminação pública com luminárias de LED (08 luminárias), incluindo todos acessórios necessários, conforme projeto técnico e memorial aprovado na RGE					R\$ 8.400,00	7,40%
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 77.186,70</b>	<b>67,95%</b>	<b>R\$ 28.000,00</b>	<b>24,65%</b>	<b>R\$ 8.400,00</b>	<b>7,40%</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 77.186,70</b>	<b>67,95%</b>	<b>R\$ 105.186,70</b>	<b>92,60%</b>	<b>R\$ 113.586,70</b>	<b>100,00%</b>

GILMAR ANTÔNIO MARQUEZIN  
ENG. CIVIL CREA/RS 66.403

Ajuricaba/RS, 17 de novembro de 2022.